

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 4 квартал 2019 года**
АО "Алатау Жарык Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге												
№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства		Заемные средства		Бюджетные средства	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Инвестиционная программа на 2019 год											
	ВСЕГО на 2019 год				13,215,295	11,426,091	10,496,624	9,226,091	2,200,000	2,200,000	518,671	0
	Итого по г.Алматы				10,277,335	8,797,607	7,558,664	6,597,607	2,200,000	2,200,000	518,671	0
1	Перевод нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А				518,671	0					518,671	
2	Пуско-наладочные работы по Перевод нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А				21,945	0	21,945					
2.1.	Пуско-наладочные работы	ПНР	1									
3	Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алматы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак"				635,185	635,185	635,185	635,185				
3.1.	Разработка траншеи и прокладка кабеля АПвПУ	км	48.671	36.492	0	0						
4	Разработка и корректировка ПСД Реконструкция сетей 110-35-10-6/0.4 кВ, а также перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих ТП и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП	ПСД	13	10	20,868	13,532	20,868	13,532				
5	Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0.4 кВ, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1				158,100	91,426	158,100	91,426				
5.1.	КРУ-6 кВ (Комплектное распределительное устройство)	компл.	5	5								
5.2.	КРУ 0,4 кВ (Комплектное распределительное устройство)	компл.	5	5								
6	Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0.4 кВ, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6				60,571	59,765	60,571	59,765				
6.1.	КТПБ	компл.	2	2								
7	Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь построенную ПС "Мамыр"				1,404,327	1,274,271	1,404,327	1,274,271				
7.1.	Прокладка кабеля АСБ	км	15.952	15.952								
7.2.	Прокладка кабеля 10 кВ NA2XS (F) 2Y-KZ	км	36.735	33.224								
7.3.	Реконструкция РП	шт	5	2								
8	Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отар"				2,717,984	2,717,984	517,984	517,984	2,200,000	2,200,000		
8.1.	Оборудование системы телемеханики на ТП	шт	10	10								
8.2.	Оборудование системы телемеханики на РП и ПС	шт	6	6								
8.3.	Оборудование системы АСКУЭ на РП и ПС	шт	6	6								
8.4.	Силовое оборудование на ТП	шт	45	45								
8.5.	Строительно-монтажные работы по созданию пункта оперативного управления РЭС-1,2,6	компл.	3	3								
9	Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А), 1-ый этап				1,295,083	1,295,083	1,295,083	1,295,083				
9.1.	Оборудование системы телемеханики на ТП	шт	104	104								
10	Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А), 2-ый этап				12,414	0	12,414	0				
10.1.	Поставка концевых и соединительных муфт	шт	2,052									
11	Реконструкция оборудования сетей 6кВ РП-42 и перевод сетей 6кВ РП-42 на повышенное напряжение 10кВ				659,970	659,970	659,970	659,970				
11.1.	Оборудование системы телемеханики на ТП	шт	4	4								
11.2.	Оборудование системы телемеханики на РП и ПС	шт	1	1								
11.3.	строительно-монтажные работы по созданию пункта оперативного управления РЭС-4,5,7	компл.	3	3								
12	Перевод части нагрузок с существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау»				810,141	796,037	810,141	796,037				
12.1.	Строительство нового РП-6кВ	шт	2	2								
12.2.	Реконструкция ТП-6кВ	шт	1									
12.3.	Реконструкция РП-6кВ	шт	2	2								
12.4.	Монтаж трансформатора ТДСН 16000/110-10 кВ	шт	2									
13	Переходной трансформатор ТДСН-10/6 -16000 ПС 164А Алатау				280,136	280,136	280,136	280,136				
13.1.	Закуп трансформатора ТДСН 16000/110-10 кВ	шт	2	2								
14	Реконструкция, новое строительство ВЛ-0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированный провод. Строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ.				682,233	106,248	682,233	106,248				
15	Создание (построение) системы АСКУЭ				262,961	262,869	262,961	262,869				
15.1.	Дисковый массив с полками и дисками	компл.	2	2								
15.2.	Коммутатор сетевой Cisco	шт	2	2								
15.3.	Коммутатор сетевой SAN	шт	2	2								
15.4.	Компьютер персональный	шт	21	21								
15.5.	Лицензии	шт	35,000	35,000								
15.6.	Разработка ПСД	шт	1	1								
16	Разработка (Корректировка) ПСД "Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ	ПСД	1	1	3,000	3,000	3,000	3,000				
17	Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС-220 кВ "Бесагаш"				672,745	591,100	672,745	591,100				
17.1.	Допоставка линейно-подвесной арматуры	компл.	1	1								
17.2.	Строительно-монтажные работы по реконструкции ВЛ 102А и ВЛ 105А	СМР	1	1								
18	Модернизация систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева,6)				50,000	0	50,000	0				
18.1.	Поставка оборудования видеонаблюдения	компл.	1									
19	Корректировка (Разработка) проекта "Реконструкция КЛ-35 кВ от ПС №65А "Ремстройтехника" до опоры №2 ПС №36А "Мраморный завод"	ПСД	1	1	1,000	1,000	1,000	1,000				

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства		Заемные средства		Бюджетные средства	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Разработка ПСД Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная"	ПСД	1	1	10,000	10,000	10,000	10,000				
Итого по Алматинской области					1,561,189	1,263,195	1,561,189	1,263,195	0	0	0	0
ВСЕГО												
21	Корректировка ПСД Строительство двухцепной ВЛ-110кВ ПС сев.Каскелен №94-ПС Каскелен-220кВ, с отпайкой к ПС Каскелен №27	ПСД	1	1	3,270	3,270	3,270	3,270				
22	Разработка ПСД «Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области»	ПСД	1	1	1,521	1,521	1,521	1,521				
23	Разработка ПСД "Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр"	ПСД	1	1	3,238	3,238	3,238	3,238				
24	Разработка ПСД "Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ Карасайского РЭС"	ПСД	1	1	4,934	4,934	4,934	4,934				
25	Разработка ПСД "Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ Талгарского РЭС"	ПСД	1	1	1,827	1,827	1,827	1,827				
26	«Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области				20,000	0	20,000	0				
26.1.	Работы по строительству подъездной автодороги	СМР	1									
26.2.	Работы по планировке территории застройки	СМР	1									
26.3.	Строительно -монтажные работы по раработке котлована и устройству фундаментов	СМР	1									
27	Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП				1,092,725	814,731	1,092,725	814,731				
27.1.	Замена КТПН	компл.	15	1								
27.2.	Подвеска СИП 0,4 кВ	км	11,224	11,224								
27.3.	Демонтаж провода	км	81,295	0,53								
27.4.	Демонтаж опоры	шт.	2,620	122								
27.5.	Приобретение и монтаж приборов учета	шт.	2,000	1,708								
28	Силовой трансформатор ТДТН 63000/110 У1 напряжением 110/35/10 кВ для ПС № 114А "Междуреченская"				433,673	433,673	433,673	433,673				
28.1.	Силовой трансформатор ТДТН 63000/110 У1	шт	1	1								
29	Приобретение основных средств и нематериальных активов	шт	1,437	806	334,735	301,688	334,735	301,688				
30	Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования	работы, комплект, штук.	работы -59, комплект -73, штук -909.	работы -59, комплект -73, штук -947.	864,118	870,657	864,118	870,657				
31	Капитализированные проценты				177,917	192,944	177,917	192,944				

Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения
инвестиционных программ (проектов)
субъекта естественной монополии
их корректировки, а также проведения анализа об их
исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт за 4 кв. 2018 года	план 2019 год	факт за 4 кв. 2019 года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
* Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	–		–		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	15.50%	13.84%	15.12%		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	258	–	253		