





Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)								Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)						
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Земельные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс. кВтч)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года			план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
30	Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП	СМР	Строительно-монтажные работы	В 2017 году выполнено: - поставка СИП; - монтаж ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") - 55,58 км; - монтаж трансформаторов - 3шт; - монтаж штыя ЦО-70 - 5 шт; - монтаж штыя шафного исполнения - 19шт.	2016-2019		294,344	297,297	2,953	Освоение сложилось по факту поставки материалов	294,344	2,953															
31	Реконструкция ПС-110/35/10кВ №58Н "Талгар"	шт.	Трансформатор ТДПН 40 000/110 У1 (Китай) - 2 шт., БМЗ серии КРУ-БМ с ОПУ в комплекте с ячейками КРУ-10 кВ -30 шт., шкаф РЗА-5 шт., ШОПТДЦС (КЭМОНТ) - 1 шт., БМЗ серии КРУ-БМ в комплекте с ячейками КРУ-35 кВ -8 шт., (КОМОНТ) - 1 шт., РУОМ 480/10,5 с фильтром ФМЭО-500/11 - 2 шт., ТМ-250/10 кВ АО "КТЗ" - 2 шт., выключатель элегазовый CL312 (ALSTOM) - 3 шт., разъединитель 110 кВ с 1 ЗН S2DAT (ALSTOM) - 6 шт., разъединитель 110 кВ с 3Н S2DAT (ALSTOM) - 4 шт., трансформатор тока 110 кВ OSKF 123 (ALSTOM) - 12 шт., Трансформатор напряжения 110 кВ OTEF123 (ALSTOM) - 6 шт., дизель-генератор (СТП) (Power Engineering Expert) - 1 шт., РРД связь компл на 2 штыря (ABB) - 2 шт., оборудование ВЧ связи (компл.) (ABB) - 2 шт.	2014-2018		25,261	25,261	-	Выполнены работы по разрытию котлована для устройства фундамента радиобашни, монтаж металло-конструкций радиобашни, заземление радиомачты, устройство ВЧ связи	25,261	-																
32	Реконструкция существующих РП-10кВ №1,2,3,7 Талгарского РЭС	СМР	Строительно-монтажные работы	Работы полностью завершены, объект введен в эксплуатацию, в 2017 году выполнены следующие виды работ: монтаж оборудования, демонтаж шкафов КРУ, ячеек КСО, монтаж шкафов УТМ-64-4шт, монтаж оборудования охранно-пожарной сигнализации и контроля	2016-2017		18,331	18,331	0		18,331	-															
33	Строительство нового РП-10кВ Талгарского РЭС	СМР	Строительно-монтажные работы	Работы полностью завершены, объект введен в эксплуатацию, в 2017 году выполнены следующие виды работ: приобретение и монтаж КТПВ 2x250 кВА-1 компл, монтаж КСО-1 шт., телекоммуникационного шкафа-1 шт, кабели -0,0153 км, асфальтобетонное покрытие, земляные работы, вынос существующей ВЛ 10 кВ, переадреса 0,4 кВ на 10 кВ.	2016-2017		149,682	149,682	0		149,682																
34	Строительство ЛЭП -10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для подключения новых потребителей с разработкой ПСД	ПСД Экспертиза	Разработка проектно-сметной документации Прохождение экспертизы проекта	Заключение экспертизы № АС-0040/17 от 24.10.2017г.	2015-2017		3,606	3,622	17	Стоимость работ сложилась по итогам разработки проектно-сметной документации согласно полученному заключению экспертизы № АС-0040/17 от 24.10.2017г.	3,622																
35	Развитие распределительных сетей 10кВ в Карасайском районе с разработкой ПСД	СМР	Строительно-монтажные работы	Прокладка КЛ 10 кВ - 0,359 км	2016-2017		6,921	6,921	-		6,921	-															
<b>Итого по Алматинской области:</b>								<b>498,144</b>	<b>501,114</b>	<b>2,970</b>		<b>498,161</b>	<b>2,953</b>														
36	Приобретение основных средств и нематериальных активов	шт.	Электросчетчики-17 шт., высоковольтное оборудование свыше 1000 В-15 шт., аккумуляторные батареи-449 шт., Средства связи-159 шт., газопламенное оборудование-3 шт., насосное, вентиляционное оборудование, электродвигатели-13 шт., приборы КИПиА-107 шт., средства защиты прочие-2 шт., инструменты-58 шт., электронизмерительные приборы-24 шт., трансформаторы тока-2 шт., прочие товары-33 шт.	Электросчетчики-17 шт., Высоковольтное оборудование свыше 1000 В-15 шт., Аккумуляторные батареи-449 шт., Средства связи-159 шт., Газопламенное оборудование-3 шт., Насосное, вентиляционное оборудование, электродвигатели-13 шт., Приборы КИПиА-99 шт., Средства защиты прочие-2 шт., Инструменты-58 шт., Электронизмерительные приборы-24 шт., Трансформаторы тока-1 шт., Мебель-48 шт., Высокые приборы-17 шт., Прочие товары-29 шт., Оргтехника-13 шт., Автоматизирт-6 шт.	2017		272,077	332,671	60,595	Пере освоение возникло за счет приобретения основных средств за счет экономии по статьям затрат тарифной сметы "Технические потери" и "Изготовление идентификационных документов по земельным участкам", в соответствии с пунктом 4-1) статьи 7 и пунктом 5-2) статьи 6 Закона РК «О естественных монополиях», а также за счет доходов от иных видов деятельности	332,671																
37	Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования		Ремонт воздушных (ВЛ) и кабельных линий (КЛ): ВЛ-0,4 кВ-36,796 км; ВЛ-6-10 кВ-48,185 км; КЛ-0,4 кВ-2,015 км; КЛ-35кВ-8,8 км. Аккумулятор аккумуляторная батарея Ratter RT 12200(12V20Ah) 32 шт., Блок питания - 63 шт., Блок реле для телемеханики 10 шт., Ввод высоковольтный 110кВ для выключателей МКП-110кВ, ГТВИ 15-110/2000 УХЛ1 (ИВБЭО 686351.013) 12 шт., Высоковольтный РЭС-Е 128кВ, 1 ГВ, поддержка DirectX 12, VGA, DVI, HDMI 6 шт., Выключатель вакуумный - 18 комплектов, Выключатель вакуумный -7 шт., Выключатель нагрузки - 64 шт., Выключатель нагрузки автогазовый - 19 компл., Заградитель высокочастотный - 7 шт., Инвертор автомобильный преобразователь напряжения - 5 шт., Источник бесперебойного питания - 4шт., Кабельные каналы железобетонные -80 шт., Конвертор интерфейса - 15 шт., Конденсатор связи - 5 шт., Кондиционер напольный кондиционер - 1 шт., Контроллер солнечного заряда S- 1 шт., Корпус -12 шт., Мачта трубостойка для монтажа антенны-20 шт., Микропроцессорное реле максимального тока серии РС80АРМ - 10 шт., Ограничитель перенапряжения - 204 шт., Плата материнская - 20 шт., Преобразователь полностью совместим с USB v1.1 RS-232/422/485 15 шт., Прибор для измерения показателей качества и учета электрической энергии РМ130 PLUS 18 шт., Процессор многоядерный - 18 шт., Рефлектор 10кВ РВА-ТЕЛ 2 шт., Реле защиты РС83-А2.0 8 шт., Сервер Server HP/DL380 Gen9 intel Xeon E5-2620v4 2,10GHz/32 Gb 3 шт., Сетевая карта 100/1000mb LAN 10шт., Стабилизатор напряжения бустер ВВ45К-3Р-003 1 шт., Трансформатор напряжения 16 шт., Устройство защиты - 126 шт.	2017		-	734,934	734,934		Данные затраты на капитальный ремонт электрических сетей и оборудования были предусмотрены в утвержденном тарифе 2017 г. в текущих расходах на ремонт. В 2017 г. фактические затраты по статье "Ремонт" составили 2 725 млн. тенге. В целях рационального и корректного учета затрат, часть затрат в размере 734,934 млн.тенге были пересмотрены как расходы подлежащие капитализации, согласно Международным стандартам финансовой отчетности (IAS 16). Источником финансирования является прибыль, заложенная в тарифе.	734,934																
<b>ВСЕГО:</b>								<b>19,271,088</b>	<b>20,890,119</b>	<b>1,619,031</b>		<b>5,827,978</b>	<b>5,869,592</b>	<b>2,595,958</b>	<b>6,596,590</b>												

\*Данные показатели в рамках Инвестиционной программы не утверждаются