

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 5 мес. 2018 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)**

№п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге											
	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства		заемные средства		Бюджетные средства	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Инвестиционная программа на 2018 год											
	ВСЕГО на 2018 год				12,731,014	1,796,130	10,002,066	1,734,728	2,200,000	0	528,949	61,402
	по г.Алматы				10,055,051	1,360,077	7,326,103	1,298,675	2,200,000	0	528,949	61,402
1	Перевод нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с	КЛ-110 кВ (км) ОКСН (км)	112 5		528,949	61,402					528,949	61,402
2	Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 АХБК	МВА	2x40		1,809,745	0	1,809,745					
3	Пусконаладочные работы на Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 АХБК	ПНР	2		9,019	0	9,019					
4	Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алматы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак"	км	26.6		453,681	0	453,681					
5	Разработка ПСД Перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих ТП и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП	ПСД	1	2	50,000	419	50,000	419				
6	Корректировка ПСД «Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А «Алматы» и от вновь построенных ПС «Медеу» и «Шымбулак»	ПСД	1	1	893	893	893	893				
7	Корректировка ПСД «Перевод части нагрузок с существующей ПС № 4А на вновь построенную ПС-110/10 кВ «Алатау»	ПСД	1	1	893	893	893	893				
8	Перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих ТП и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП	км	168.0		1,500,000	0	1,500,000					
9	Строительно-монтажные работы по установке автоматических систем компенсации емкостных токов на 4-х ПС АО «АЖК» с разработкой ПСД	СМР	1		104,861	0	104,861					
10	Создание (построение) системы АСКУЭ	шт	77,533		2,600,249	1,296,470	2,600,249	1,296,470				
11	Перевод нагрузок с существующих ПС 35/6 на вновь построенные ПС 110/10 с переводом 6кВ на 10 кВ	км	110		2,856,362	0	656,362		2,200,000			
12	Разработка ПСД строительство ПС 110/10кВ Театральная взамен ПС ПС-35/6кВ №58А Театральная с 2хКЛ-110кВ	ПСД	1		62,600	0	62,600					
13	Разработка ПСД строительство ПС 110/10кВ Сахарный завод с КЛ 110 кВ от ПС Коянкус	ПСД	1		57,800	0	57,800					
14	Разработка ПСД Реконструкция ПС 110/35/6кВ №16И НЯЦ	ПСД	1		20,000	0	20,000					
	Итого по Алматинской области				2,356,356	134,423	2,356,356	134,423	0	0	0	0
15	Строительство двухцепной ВЛ-110кВ ПС сев.Каскелен №94-ПС Каскелен-220кВ, с отпайкой к ПС Каскелен №27	км	9		802,373	0	802,373					

№п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге											
	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства		заемные средства		Бюджетные средства	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Разработка ПСД реконструкция электрических сетей 10-6/0,4кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП	ПСД	1		60,000	0	60,000					
17	Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП	км	94.6		544,834	134,423	544,834	134,423				
18	Реконструкция ПС 220кВ №140А Западная	МВА	2x63		200,000	0	200,000					
19	Создание (построение) системы АСКУЭ	шт	11,535		749,149	0	749,149					
20	Капитализированные проценты				0	198,693		198,693				
21	Приобретение основных средств и нематериальных активов	шт	1,157		319,607	102,937	319,607	102,937				

Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству

Ж.Такенов

Управляющий директор по капитальному строительству

Ж.Серикбаев

Начальник управления капитального строительства

Б.Жантасов

Начальник управления перспективного развития

Н.Жакупбеков

Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения
инвестиционных программ (проектов)
субъекта естественной монополии
их корректировки, а также проведения анализа об их
исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт за 5 мес. 2017года	план 2018 год	факт за 5 мес. 2018 года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
* Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	–	65.5	–		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	12.83%	14.67%	12.89%		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	434	–	426		

*- значение ориентировочного расчета уровня физического износа электрических сетей АО "АЖК" с 2016 года по 2020 года при проведении реконструкции сетей в 2016-2020гг.

Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству

Ж.Такенов